

COMUNE DI VINOVO

COMUNE DI NICHELINO
COMUNE DI BEINASCO
COMUNE DI ORBASSANO
COMUNE DI CANDIOLO
COMUNE DI NONE



Ente di gestione
delle aree protette dei
Parchi Reali



DISTRETTO DI STUPINIGI ASSE MOBILITÀ SOSTENIBILE - CICLABILITÀ

PERCORSI CICLABILI PER LA VALORIZZAZIONE DI STUPINIGI INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

- A) INQUADRAMENTO GENERALE
- B) RELAZIONE GENERALE D'INQUADRAMENTO
- C) ATLANTE DEGLI INTERVENTI
- D) ELABORATI CARTOGRAFICI E SEZIONI TIPOLOGICHE
- E) QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO
- F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- G) ELENCO ED ANALISI DEI PREZZI
- H) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA
- I) CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO 1_ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



A&T PROGETTI

H) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA

- A) INQUADRAMENTO GENERALE CICLABILITÀ
- B) RELAZIONE GENERALE D'INQUADRAMENTO
- C) ATLANTE DEGLI INTERVENTI
- D) ELABORATI CARTOGRAFICI E SEZIONI TIPOLOGICHE
- E) QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO
- F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- G) ELENCO ED ANALISI DEI PREZZI
- H) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA
- I) CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO 1_ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto di Fattibilità tecnico economico

● TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg C
COMUNE DI BEINASCO		
Recinzione e apprestamenti del cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	5
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	127
Smobilizzo del cantiere	2	6
B1		
Asfalti e fondi		
Formazione di manto di usura e collegamento	1	23
Formazione di fondazione stradale	1	29
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	15
	1	11
realizzazione cordolature di delimitazione	1	31
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	16
B2		
fondi		
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	1	15
Formazione di fondazione stradale in materiale ghiaioso	1	20
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	22
COMUNE DI CANDIOLO		
Recinzione e apprestamenti del cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	5
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	127
Smobilizzo del cantiere	2	6
C1 - C2 - C5 - C8		
Asfalti e fondi		
Formazione di manto di usura e collegamento	1	23
Formazione di fondazione stradale	1	29
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	15
	1	11
realizzazione cordolature di delimitazione	1	31
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	16
C3 - C6 - C7		
fondi		
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	1	15
Formazione di fondazione stradale in materiale ghiaioso	1	20

Progetto di Fattibilità tecnico economico

● TABELLA ANALITICA GANTT

Posa di segnaletica verticale	1	22			
C4					
impianto semaforico - lavori edili					
demolizioni e rimozioni	1	5			
lavori edili	1	10			
impianto semaforico - impiantistica					
impiantistica - fornitura e posa	1	15			
	1	7			
COMUNE DI NICHELINO					
Recinzione e apprestamenti del cantiere					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	4			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	5			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	147			
Smobilizzo del cantiere	2	5			
N1 - N2 - N3 - N5 - N7 - N10					
Asfalti e fondi					
Formazione di manto di usura e collegamento	1	51			
Formazione di fondazione stradale	1	28			
Segnaletica					
Posa di segnaletica verticale	1	26			
realizzazione cordolature di delimitazione	1	31			
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	17			
N4 - N6 - N9					
fondi					
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	1	15			
Formazione di fondazione stradale in materiale ghiaioso	1	20			
Segnaletica					
Posa di segnaletica verticale	1	22			
COMUNE DI NONE					
Recinzione e apprestamenti del cantiere					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	4			
			Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	5
			Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	127
			Smobilizzo del cantiere	2	6
			NO1 - NO2 - NO3 - NO4		
			Asfalti e fondi		
			Formazione di manto di usura e collegamento	1	23
			Formazione di fondazione stradale	1	29
			Segnaletica		
			Posa di segnaletica verticale	1	15
				1	11
			realizzazione cordolature di delimitazione	1	31
			Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	16

Progetto di Fattibilità tecnico economico

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

fondi		
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	1	15
Formazione di fondazione stradale in materiale ghiaioso	1	20
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	22
COMUNE DI ORBASSANO		
Recinzione e apprestamenti del cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	5
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	105
Smobilizzo del cantiere	2	5
O1 - O2		
Asfalti e fondi		
Formazione di manto di usura e collegamento	1	14
Formazione di fondazione stradale	1	31
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	26
realizzazione cordolature di delimitazione	1	13
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	16
COMUNE VINOVO		
Recinzione e apprestamenti del cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	5
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	127
Smobilizzo del cantiere	2	6
V1 - V2 - V3		
Asfalti e fondi		
Formazione di manto di usura e collegamento	1	23
Formazione di fondazione stradale	1	29
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	15
	1	11

realizzazione cordolature di delimitazione	1	31
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	16
V1 - V3		
fondi		
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	1	15
Formazione di fondazione stradale in materiale ghiaioso	1	20
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	22

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

Tabella Analitica Gantt

1) = lavorazioni cantiere
 2) = allestimenti
 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Cronoprogramma

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6																							
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26																		
COMUNE DI BEINASCO	97 g		[Gantt bar]																																											
Recinzione e apprestamenti del cantiere	97 g		[Gantt bar]																																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g		Z2																																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g		Z2																																											
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	89 g		Z2	[Gantt bar]																																										
Smobilizzo del cantiere	3 g																					Z2																								
B1	78 g			[Gantt bar]																																										
Asfalti e fondi	30 g			[Gantt bar]																																										
Formazione di manto di usura e collegamento	15 g		Z1	[Gantt bar]																																										
Formazione di fondazione stradale	20 g			Z1	[Gantt bar]																																									
Segnaletica	48 g																																													
Posa di segnaletica verticale	18 g								Z1	[Gantt bar]				Z1	[Gantt bar]																															
realizzazione cordolature di delimitazione	23 g								Z1	[Gantt bar]																																				
Realizzazione di segnaletica orizzontale	12 g																	Z1	[Gantt bar]																											
B2	27 g																																													
fondi	16 g																																													
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	11 g																	Z1	[Gantt bar]																											
Formazione di fondazione stradale in materiale gh	14 g																	Z1	[Gantt bar]																											
Segnaletica	16 g																																													
Posa di segnaletica verticale	16 g																	Z1	[Gantt bar]																											
COMUNE DI CANDIOLO	97 g		[Gantt bar]																																											
Recinzione e apprestamenti del cantiere	97 g		[Gantt bar]																																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g		Z2																																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g		Z2																																											
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	89 g		Z2	[Gantt bar]																																										
Smobilizzo del cantiere	3 g																					Z2																								
C1 - C2 - C5 - C8	78 g			[Gantt bar]																																										
Asfalti e fondi	30 g			[Gantt bar]																																										
Formazione di manto di usura e collegamento	15 g		Z1	[Gantt bar]																																										
Formazione di fondazione stradale	20 g			Z1	[Gantt bar]																																									
Segnaletica	48 g																																													
Posa di segnaletica verticale	18 g								Z1	[Gantt bar]				Z1	[Gantt bar]																															
realizzazione cordolature di delimitazione	23 g								Z1	[Gantt bar]																																				
Realizzazione di segnaletica orizzontale	12 g																	Z1	[Gantt bar]																											
C3 - C6 - C7	26 g																																													

Cronoprogramma

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6					
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26
fondi	17 g																											
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	11 g																											
Formazione di fondazione stradale in materiale gh	14 g																											
Segnaletica	16 g																											
Posa di segnaletica verticale	16 g																											
C4	42 g																											
impianto semaforico - lavori edili	13 g																											
demolizioni e rimozioni	5 g																											
lavori edili	8 g																											
impianto semaforico - impiantistica	29 g																											
impiantistica - fornitura e posa	16 g																											
COMUNE DI NICHELINO	108 g																											
Recinzione e apprestamenti del cantiere	108 g																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g		Z2																									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g		Z2																									
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	102 g		Z2																									
Smobilizzo del cantiere	3 g																										Z2	
N1 - N2 - N3 - N5 - N7 - N10	98 g																											
Asfalti e fondi	51 g																											
Formazione di manto di usura e collegamento	35 g																											
Formazione di fondazione stradale	20 g																											
Segnaletica	53 g																											
Posa di segnaletica verticale	18 g																											
realizzazione cordolature di delimitazione	23 g																											
Realizzazione di segnaletica orizzontale	12 g																											
N4 - N6 - N9	26 g																											
fondi	17 g																											
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	11 g																											
Formazione di fondazione stradale in materiale gh	14 g																											
Segnaletica	16 g																											
Posa di segnaletica verticale	16 g																											
COMUNE DI NONE	97 g																											
Recinzione e apprestamenti del cantiere	97 g																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g		Z2																									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g		Z2																									

Cronoprogramma

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6							
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26		
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	89 g		Z2																											
Smobilizzo del cantiere	3 g																											Z2		
NO1 - NO2 - NO3 - NO4	78 g		▼																											
Asfalti e fondi	30 g		▼																											
Formazione di manto di usura e collegamento	15 g		Z1																											
Formazione di fondazione stradale	20 g			Z1																										
Segnaletica	48 g		▼																											
Posa di segnaletica verticale	18 g							Z1					Z1																	
realizzazione cordolature di delimitazione	23 g							Z1																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	12 g																Z1													
NO1	27 g		▼																											
fondi	16 g		▼																											
rimozione materiali da fondo sterrato esistente	11 g														Z1															
Formazione di fondazione stradale in materiale gh	14 g														Z1															
Segnaletica	16 g		▼																											
Posa di segnaletica verticale	16 g																Z1													
COMUNE DI ORBASSANO	79 g		▼																											
Recinzione e apprestamenti del cantiere	79 g		▼																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z2																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g	Z2																												
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	73 g	Z2																												
Smobilizzo del cantiere	3 g																											Z2		
O1 - O2	68 g		▼																											
Asfalti e fondi	30 g		▼																											
Formazione di manto di usura e collegamento	10 g		Z1																											
Formazione di fondazione stradale	21 g			Z1																										
Segnaletica	39 g		▼																											
Posa di segnaletica verticale	18 g									Z1																				
realizzazione cordolature di delimitazione	9 g							Z1																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	12 g													Z1																
COMUNE VINOVO	97 g		▼																											
Recinzione e apprestamenti del cantiere	97 g		▼																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z2																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	3 g	Z2																												
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	89 g	Z2																												

